

KEOP 7.2.3.0 A települési szilárd hulladéklerakót érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése

Izsák

Izsák Város Önkormányzata

Izsáki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer települési szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja

Pályázó neve: Izsák Város Önkormányzata
Projekt megnevezése: Izsáki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer települési szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja
OP név: KEOP
Pályázati kiírás megnevezése: 7.2.3.0 A települési szilárd hulladéklerakót érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése
Forrás megnevezése: KA
Beruházás helye (régió): Dél-Alföld
Beruházás helye (megye): Bács-Kiskun
Beruházás helye (helység): Izsák
Megítélt összeg: 40 800 000 .- HUF
Támogatás aránya: 85 %
Támogatási döntés dátuma: 2008.02.18
Támogatás pontszáma: 84,9

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2008-05-20

Projekt rövid összefoglalása: 2007. november 16.-án 9 Bács-Kiskun megyei település (Izsák, Fülöpszállás, Harta, Kaskantyú, Kunadacs, Orgovány, Solt, Szabadszállás, Újsolt) társulást hozott létre azzal a céllal, hogy közösen valósítsák meg a térségükben található felhagyott, régi TSZH lerakók rekultivációját, melyre a szándék mellett egyébiránt jogszabályi előírás is vonatkozik. Korábban a települések közös beruházásban végrehajtották a korszerű védelemmel ellátott szilárd hulladéklerakó kiépítését Izsákon, állami céltámogatással, KAC támogatással és saját erő bevonásával. Az eddig megvalósult projektekkkel és a jelen projektfejlesztés megvalósításával biztosítható lenne a térség hulladékkezelésének komplex megoldása. A rekultivációra vonatkozó kötelező érvényű rendelkezéseket a hulladéklerakással, valamint a

hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.05.) KvVM rendelet tartalmazza. Jelen pályázat tárgyát képező 9 db hulladéklerakó rekultivációjának kidolgozása során az ebben foglalt előírásokat alkalmaztuk, figyelembe véve a rendelkezésre álló környezetvédelmi felülvizsgálatok, rekultivációs tervek, és a helyszíni bejárások adatait. A projekt előkészítő szakaszában az előzetes megvalósíthatósági tanulmány került kidolgozásra, amely tartalmazza a projekt főbb elemeit, a projektgazda és a menedzsment bemutatását, az érintett terület földrajzi és gazdasági jellemzőit, a fejlesztés szükségességét, a projekt indokoltságát. A tanulmány ugyancsak bemutatja a projekt változatait ("0", "A" és "B"), ezek műszaki, jogi, pénzügyi-gazdasági és kockázati viszonyait, illetve azok szakmai és pénzügyi értékelését, költségvetését, valamint a projekt ütemezését és költségvetését. A projekt hosszú távú célja a pályázó társulás településeinek rekultiválandó települési szilárdhulladéklerakóira vonatkozóan: " Az érintett lakosság környezetminőségének javítása " A terület tájképi javítása " A terület talaj- és talajvízvédelmének elősegítése A közvetlen célok a következők: " A hulladéklerakók jogszabály szerinti lezárása, rekultivációja és tájba illesztése " Monitoring rendszer kialakítása " Utógondozás megoldása A projekt tevékenységei a célok eléréséhez szükséges előkészítő munkák elvégzése: " Projekt menedzsment szervezet felállítása " Kockázatkezelést segítő tervek kidolgozása " Lakossági tájékoztatás megkezdése, a projekt előkészítés fázis alatt folyamatos fenntartása " Földtulajdon rendezés, művelési ág változtatás, mint terület-előkészítési tevékenység " Közbeszerzési szakértő kiválasztása " Előkészítési tevékenységek közbeszerzési eljárása " A tenderdokumentációk elkészítése (1 db) műszaki tervezés, engedélyeztetés, RMT-CBA, közbeszerzési dokumentáció (2 db) nem földmunka jellegű terület-előkészítő munkák elvégzésére,) " A közbeszerzési eljárások lebonyolítása (KSZ jóváhagyása, ajánlati felhívás közzététele, ajánlattételi időszak, hiánypótlás biztosítása, beérkezett ajánlatok bírálata). " A nyertes ajánlattevőkkel szerződések megkötése. " Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése, rekultivációs, vízjogi engedélyes, és építési engedélyezési tervek elkészítése " Terület-előkészítő nem földmunka jellegű tevékenységek elvégzése " Műszaki tervek kidolgozása " A projekt megvalósítás közbeszerzési dokumentációinak kidolgozása " A második fordulóhoz szükséges projektdokumentáció elkészítése A projekt célcsoportjai: A projekt által érintett települések összlakossága 32488 fő.

Projekt megvalósításának tervezett kezdete:	2007-12-20
Projekt megvalósítás tervezett befejezése:	2010-04-30
Projekt tényleges kezdete:	2007-11-14
Projekt tényleges befejezése:	2010-04-21

Jelentés sorszáma: 4
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (Záró PEJ)
Benyújtás dátuma: 2009-04-27
Jelentéstételi időszak: 2009-11-21 - 2010-01-11
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad
Időszak eredményei: A projekt szakmailag a pályázatban vállaltak szerint megvalósult. A tervek elkészültek, a második forduló támogatási szerződés megkötésre került.

Jelentés sorszáma: 1
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Benyújtás dátuma: 2009-04-27
Jelentéstételi időszak: 2008-05-20 - 2008-11-20
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad
Időszak eredményei: Jelen PEJ vonatkozó időszakában megvalósult: • Projekt indító értekezlet, • minőségbiztosítás, • lakossági tájékoztatás, • szerzői és továbbtervezési jogok megszerzése, • közbeszerzési tanácsadó szervezet kiválasztása, • műszaki tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzését, az RMT, a CBA, a 2. forduló közbeszerzési műszaki dokumentációjának elkészítését és a 2. forduló pályázati dokumentációjának elkészítését végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása, • környezetvédelmi felülvizsgálat végzése, • 9 db hulladéklerakó geodéziai felmérése, • földhivatali adatbeszerzés.

Jelentés sorszáma: 2
Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Benyújtás dátuma: 2009-05-29
Jelentéstételi időszak: 2008-11-21 - 2009-05-20
Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad
Időszak eredményei: A 9 település rekultivációs tervei elkészültek, és benyújtottuk engedélyezésre az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi - Természetvédelmi

Vízügyi Felügyelőségnek. Elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, melyet véleményezés végett a Közreműködő Szervezetnek megküldtünk.

Jelentés sorszáma: 3

Projekt
előrehaladási jelentés típusa: Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)

Benyújtás dátuma: 2009-12-02

Jelentéstételi időszak: 2009-05-21 - 2009-11-20

Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad

Időszak
eredményei: Megalakult a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. Nyilvántartásba került a Magyar Államkincstárnál. Elkészült a részletes megvalósíthatósági tanulmány, és a II. fordulóra benyújtásra került a pályázat.